



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ORIZABA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2017
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/2017 al 30/09/2017

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 118 ORIZABA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 27,290,391.00

Hoja: 1 de 3
 Fecha de Aprobación: 23/10/2017

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)							Metas		Observaciones					
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
					Inicio	Término		Inicio	Término																				
SD 01 b	REHABILITACIÓN DEL COLECTOR MARGINAL DEL RÍO ORIZABA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA, EN LA LOCALIDAD DE ORIZABA, VERACRUZ.	30118000 1	ORIZABA	100.00	13/03/2017	17/04/2017	100.00	07/04/2017	27/04/2017	2,682,500.00	1,470,075.00	0.00	0.00	0.00	1,212,425.00	0.00	0.00	2,682,500.00	1,470,075.00	0.00	0.00	0.00	1,212,425.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	438.00	
2017	30	118	0002																								PERSONA	258.00	
SD 03 b	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO MARGINAL EN LA RIBERA DEL RÍO ORIZABA INCLUYE ANDADOR PEATONAL, ENTRE LA AVENIDA PONIENTE 13 Y CALLE SUR 11.	30118000 1	ORIZABA	96.00	02/05/2017		85.72	08/05/2017		6,982,172.83	6,962,172.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,968,424.38	5,968,424.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	811.00	
2017	30	118	0003																								PERSONA	1,067.00	
SC 01 e	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CIRCUITO NO. 1 COLONIA CIDOSA (CALLES: AGRICULTURA - 10, DE MAYO - 7 DE ENERO)	30118000 1	ORIZABA	100.00	17/04/2017	16/08/2017	100.00	10/04/2017	24/08/2017	1,575,889.22	1,575,889.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575,889.22	1,575,889.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,369.00	
2017	30	118	0010																								PERSONA	477.00	
SC 01 e	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CIRCUITO NO. 2 COLONIA CIDOSA (CALLES: AGRICULTURA - 10, DE MAYO - 7 DE ENERO - DE LAS CIENCIAS)	30118000 1	ORIZABA	100.00	17/04/2017	22/08/2017	100.00	10/04/2017	11/09/2017	961,308.43	961,308.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961,308.43	961,308.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,089.00	
2017	30	118	0011																								PERSONA	478.00	
SC 01 e	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CIRCUITO NO. 3 COLONIA CIDOSA (CALLES: DE LAS ARTES - 20 NOVIEMBRE - 16 SEPTIEMBRE - 10, DE MAYO)	30118000 1	ORIZABA	100.00	17/04/2017	24/07/2017	100.00	10/04/2017	11/08/2017	1,254,568.80	1,254,568.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254,568.80	1,254,568.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,077.00	
2017	30	118	0012																								PERSONA	599.00	
SC 01 e	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CIRCUITO DE LA COLONIA TLACHICHILCO (PONIENTE 24 ENTRE PRIVADA NORTE 15 A 21)	30118000 1	ORIZABA	100.00	19/04/2017	05/07/2017	100.00	21/04/2017	13/07/2017	593,233.98	593,233.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,233.98	593,233.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	577.00	
2017	30	118	0014																								PERSONA	770.00	
SC 01 e	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CIRCUITO DE LA COLONIA CARLOS MARX (CARLOS CARDENAS, MARTIN CUBURO, 5 DE FEBRERO)	30119000 1	ORIZABA	100.00	08/05/2017	08/09/2017	64.38	05/05/2017		945,760.82	945,760.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,889.42	608,889.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	760.00	
2017	30	118	0004																								PERSONA	152.00	
SC 01 e	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CIRCUITO NO. 4 COLONIA CIDOSA EN CALLES 16 SEPTIEMBRE ENTRE CALLE AGRICULTURA Y LAS ARTES	30118000 1	ORIZABA	100.00	17/07/2017	18/09/2017	100.00	20/07/2017	28/09/2017	444,456.16	444,456.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,456.16	444,456.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	318.00	
2017	30	118	0005																								PERSONA	148.00	
SC 01 e	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CIRCUITO AVENIDA ORIENTE 41 Y CALLE LOS CENSOS (L. DER) ENTRE EL POZO SIMÓN Y AVENIDA JARDÍN	30118000 1	ORIZABA	87.00	04/09/2017		29.85	08/09/2017		1,245,582.58	1,245,582.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,883.16	371,883.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	760.00	
2017	30	118	0006																								PERSONA	1,321.00	
SE 02 a	PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN LA U. HAB. TECNOLÓGICA INCLUYE CALLES: GEMAS Y RUBI, DIAMANTE-GEMA-SAPTA-ONIX-JADE	30118000 1	ORIZABA	100.00	17/07/2017	14/09/2017	100.00	28/07/2017	21/09/2017	976,481.11	976,481.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,481.11	976,481.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	5,302.00	
2017	30	118	0007																								PERSONA	150.00	
SD 01 b	REHABILITACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO A AMBOS MARGENES DEL CANAL PLUVIAL DEL ARROYO LOS TOTOLITOS ENTRE ORIENTES A COLON	30118000 1	ORIZABA	100.00	19/09/2017		39.03	29/09/2017		392,924.16	392,924.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,032.99	118,032.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	405.00	
2017	30	118	0008																								PERSONA	244.00	

FRANCOS
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO URBANO
 Nombre, firma y sello
PRESIDENCIA

JOSE RAMON ALVAREZ PERTIERRA
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

JAVIER LÓPEZ GARCÍA
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

DANIEL IGNACIO BAUTISTA DÍAZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



SELLO DIGITAL: kZ/Pd0dmSN/7GEtmrJpAjwJ6fCOBbkKqgDWgIYvonIGKkjWjOBnsmMidOEFmLEWnDow4txCTHvQ8DC4F+UCEctBctGVULXr3Pna0Xy1M2iLkblLpLqzaXYAlM76Or113Jx8cUH9pCCUe/ug7z2E8uzR07/25uRXTJ2fMstUfc=

TESORERIA MUNICIPAL
 2014 - 2017

H. AYUNTAMIENTO DE ORIZABA, VER.
CONTRALOR MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ORIZABA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2017
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2017 al 30/09/2017

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 118 ORIZABA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 27,290,391.00

Hoja: 2 de 3
 Fecha de Aprobación: 23/10/2017

Programa				Avances Físico-Financieros										Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)						Metas		Observaciones		
Subprograma				Físico		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)						Metas										
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros		Unidad de Medida	Aprobadas
							Inicio	Término		Inicio	Término																			
SC	01	e	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE INCLUYE: REPOSICIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, EN CALLE SUR 9 ENTRE AVENIDA ORIENTE 12 Y 16	301180001	ORIZABA	98.00	10/07/2017	54.36	07/07/2017			566,059.12	566,059.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,432.22	364,432.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	350.00
2017	30	118	0009																										PERSONA	192.00
SC	01	e	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE INCLUYE: REPOSICIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, EN CALLE SUR 9 ENTRE AVENIDA ORIENTE 16 Y 18	301180001	ORIZABA	88.00	28/08/2017	0.00				293,699.38	293,699.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	180.00	
2017	30	118	0013																										PERSONA	43.00
SC	01	e	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE INCLUYE: REPOSICIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, EN CALLE SUR 11 ENTRE AVENIDA ORIENTE 12 Y 14	301180001	ORIZABA	100.00	10/07/2017	19/09/2017	94.95	12/07/2017		299,849.99	299,849.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,736.96	284,736.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	89.00
2017	30	118	0015																										PERSONA	106.00
SC	01	e	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE INCLUYE: REPOSICIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, EN CALLE SUR 13 ENTRE AVENIDA ORIENTE 12 Y 16	301180001	ORIZABA	95.00	10/07/2017	59.08	08/09/2017			566,059.12	566,059.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,481.96	334,481.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	350.00
2017	30	118	0016																										PERSONA	244.00
SC	01	e	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE INCLUYE: REPOSICIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, EN CALLE SUR 15 ENTRE AVENIDA ORIENTE 12 Y 16	301180001	ORIZABA	88.00	10/07/2017	68.23	12/07/2017			566,059.12	566,059.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,441.96	499,441.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	350.00
2017	30	118	0018																										PERSONA	182.00
SC	01	e	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE INCLUYE: REPOSICIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, EN CALLE SUR 17 ENTRE AVENIDA ORIENTE 12 Y 16	301180001	ORIZABA	87.00	10/07/2017	71.77	12/07/2017			566,059.12	566,059.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,286.70	406,286.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	350.00
2017	30	118	0020																										PERSONA	281.00
SC	01	e	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE INCLUYE: REPOSICIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, EN CALLE SUR 19 ENTRE AVENIDA ORIENTE 12 Y 18	301180001	ORIZABA	99.00	10/07/2017	78.23	07/07/2017			566,059.12	566,059.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,674.95	442,674.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	350.00
2017	30	118	0021																										PERSONA	275.00
SC	01	e	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE INCLUYE: REPOSICIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, EN CALLE SUR 21 ENTRE AVENIDA ORIENTE 6 Y 12	301180001	ORIZABA	53.00	10/07/2017	49.67	12/07/2017			566,059.12	566,059.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,344.38	282,344.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	350.00
2017	30	118	0022																										PERSONA	105.00
SC	01	e	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE INCLUYE: REPOSICIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, EN AVENIDA ORIENTE 14 ENTRE CALLE SUR 15 Y 19	301180001	ORIZABA	100.00	10/07/2017	04/09/2017	100.00	07/07/2017	14/09/2017	522,311.23	522,311.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,311.23	522,311.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	204.00
2017	30	118	0024																										PERSONA	248.00
SC	01	e	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE INCLUYE: REPOSICIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, EN AVENIDA ORIENTE 16 ENTRE CALLE SUR 5 Y 9	301180001	ORIZABA	100.00	10/07/2017	11/09/2017	100.00	07/07/2017	28/09/2017	665,360.60	665,360.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,360.60	665,360.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	410.00
2017	30	118	0025																										PERSONA	111.00
SC	01	e	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE INCLUYE: REPOSICIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, EN AVENIDA ORIENTE 16 ENTRE CALLE SUR 13 Y 17	301180001	ORIZABA	89.34	10/07/2017	69.34	07/07/2017			566,059.12	566,059.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,861.10	386,861.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	350.00
2017	30	118	0026																										PERSONA	65.00

JUAN MANUEL REYES FRANCO
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO DE ORIZABA, VER.
 PRESIDENCIA


JOSE RAMON SUAREZ PERIERRA
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre, firma y sello

JAVIER LÓPEZ GARCÍA
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

DANIEL IGNACIO BAUTISTA DIAZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

TESORERIA MUNICIPAL
 2014 - 2017

H. AYUNTAMIENTO DE ORIZABA, VER.
 CONTRALOR MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ORIZABA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2017
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2017 al 30/09/2017

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 118 ORIZABA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 27,290,391.00

Hoja: 3 de 3
 Fecha de Aprobación: 23/10/2017

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Ejecutada Acumulada)							Metas		Observaciones				
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros		Unidad de Medida	Aprobadas		
					Inicio	Término		Inicio	Término																					
SC 01 e	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE INCLUYE: REPOSICIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, EN CALLE SUR 5 ENTRE AVENIDA ORIENTE 12 Y 16	30118000	ORIZABA	100.00	10/07/2017	19/09/2017	100.00	20/07/2017	27/09/2017	701,431.46	701,431.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,431.46	701,431.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	369.00	
2017	30	118	0027																									PERSONA	203.00	
SC 01 e	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE INCLUYE: REPOSICIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, EN CALLE SUR 7 ENTRE AVENIDA ORIENTE 14 Y 18	30118000	ORIZABA	100.00	10/07/2017	20/09/2017	95.78	03/08/2017		552,779.62	552,779.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,459.68	529,459.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	200.00	
2017	30	118	0028																									PERSONA	141.00	
SC 01 d	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CAPTACIÓN Y DEPÓSITO DE SEDIMENTACIÓN PARA PLANTA POTABILIZADORA CITLALLI	30118000	ORIZABA	45.00	04/09/2017		28.74	12/09/2017		927,825.33	927,825.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,992.32	275,992.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	118.00	
2017	30	118	0029																									PERSONA	17,511.00	
SC 01 e	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CIRCUITO NO. 2 DE LA COLONIA CARLOS MARX (PROLONGACIÓN DE AVENIDA 2, PRIVADA 1 Y 2) INCLUYE CASAS DE VALVEJAS DE LA CALLE CARLOS CARDENAS	30118000	ORIZABA	30.00	18/09/2017		0.00			479,747.34	479,747.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	285.00		
2017	30	118	0030																									PERSONA	42.00	
SC 01 e	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE INCLUYE: REPOSICIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN AVENIDA ORIENTE 14 ENTRE SUR 11 Y 13	30118000	ORIZABA	0.00			0.00			293,699.38	293,699.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	180.00	
2017	30	118	0031																									PERSONA	111.00	

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

25,734,825.00 25,521,571.00

0.00 0.00 0.00 1,212,425.00 0.00 0.00

21,251,662.80 20,039,357.80

JUAN MANUEL DIEZ FRANCOS
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

JOSE RAMÓN ALVAREZ PERHERRA
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

JAVIER LÓPEZ GARCÍA
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

DANIEL IGNACIO BAUTISTA DIAZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



TESORERIA MUNICIPAL
 2014 - 2017

2014 2017
 H. AYUNTAMIENTO DE ORIZABA, VER.
 CONTRALOR MUNICIPAL